Adres	Koningin Julianaplein 58-047 2595 AA DEN HAAG
Project	304343 (JPE) - KJ Den Haag
Bouwnummer	015-07.S.18
Datum tekening	11-11-2024

Opdrachtbevestiging

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
1.3.20	**Standaard binnendeuren, -kozijnen en deurbeslag** Alle binnendeuren, -kozijnen en het deurbeslag (garnituur) worden standaard uitgevoerd.		Definitief 11-11-2024	1

3. Verwarming en ventilatie

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
3.3.02	**Lus vloerverwarming in het toilet** In de afwerkvloer van het toilet wordt een lus van de vloerverwarming aangebracht. Deze zorgt ervoor dat de vloer verwarmd wordt. Deze vloerverwarming loopt mee op de vloerverwarming van de hal en kan dus niet aparte bediend worden.	Woonverdieping Toilet	Definitief 11-11-2024	2
3.3.03	**Vloerverwarming als bijverwarming in de badkamer** In de dekvloer van de badkamer (met uitzondering van de douchehoek en onder een eventueel optioneel ligbad) wordt vloerverwarming als bijverwarming aangebracht. Deze is enkel bedoeld om de koude uit de vloer te halen. Er wordt géén aparte bediening voor deze vloerverwarming aangebracht. Deze wordt aangesloten op de thermostaat in de woonkamer en loopt dus mee met de warmtevraag van de woonkamer. Deze vloerverwarming kan niet koelen.	Slaapverdieping Badkamer	Definitief 11-11-2024	1

5. Sanitair en tegelwerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal
5.1.01.015	**Keuze sanitair en tegelwerk volgens opdracht Warehouse** Het **sanitair** in de toilet en badkamer wordt aangebracht conform de technische omschrijving. **Tegelwerk:** Wandtegel: wit glanzend. Vloertegel: grijs (DAK62838). Vloertegel op inbouwreservoir gastentoilet (toilet 2): grijs (DAK62838). **Nul-offerte:** Referentienummer: 20240158. Offertedatum: 17-12-2024. Datum tekeningen: 17-12-2024. *Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief leveren en aanbrengen. Voor de tegels is er rekening gehouden* *met snijverlies. De tekening is een visuele weergave. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de* *tegelzetter. Let op: afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.* *Bijlage: 015-07S18 Warehouse 241217*		Definitief 19-12-2024	1

6. Keuken

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum	Aantal

1.3.20

Binnendeuren,
-kozijnen en deurbeslag
standaard.

Externe berging, schaal 1:100

Opmerkingen:
- De aangegeven maatvoering is indicatief en in mm. De exacte maatvoering wordt bepaald in het werk.
- Definitieve posities van ventilatiepunten, lichtpunten/centraaldozen, rookmelders, sprinklers en andere installatiepunten zijn nader te bepalen en daardoor indicatief.
- Alle opties zijn onder voorbehoud. Na de sluitingsdatum vindt de (installatie-)technische controle plaats.Dit kan tot gevolg hebben dat een optie niet mogelijk is. Ulteraard informeren we je hierover.

KJ DEN HAAG

Project:
304343 - KJ Den Haag

jp van eesteren | TBI

Bnr: 015-07.S.18

Onderwerp:
OPTIEPLATTEGROND

0 1 2 3 4m

Schaal:	Formaat:
1:50	A3

Datum tekening:	Getekend:	Tekeningnummer:
11-11-2024	SQ	01

Bezuidenhoutseweg

Rijnstraat

8e VERDIEPING

schaal n.v.t.

Opmerkingen:

- De aangegeven maatvoering is indicatief en in mm. De exacte maatvoering wordt bepaald in het werk.
- Definitieve posities van ventilatiepunten, lichtpunten/centraaldozen, rookmelders, sprinklers en andere installatiepunten zijn nader te bepalen en daardoor indicatief.
- Alle opties zijn onder voorbehoud. Na de sluitingsdatum vindt de (installatie-)technische controle plaats.Dit kan tot gevolg hebben dat een optie niet mogelijk is. Ulteraard informeren we je hierover.

KJ DEN HAAG

Project:
304343 - KJ Den Haag

jp van eesteren | TBI

Bnr: 015-07.S.18

Onderwerp:
OPTIEPLATTEGROND

Schaal: 1:50

Formaat: A3

0 1 2 3 4m

Datum tekening: 11-11-2024

Getekend: SQ

Tekeningnummer: 02

thewarehouse.nl

adres Schiehavenweg 14, 3024 ED Rotterdam
telefoon +31(070) 3 170 100
mail info@thewarehouse.nl

Offerte

- Ontwikkelcombinatie KJ
Koningin Julianaplein
'S-GRAVENHAGE

Referentienummer:	20240158
Datum:	17 december 2024
Adviseur:	Elise van der Hoog
Telefoon klant:	-
Email:	kj@thewarehouse.nl
Project:	KJ Den Haag
Bouwnummer:	015-07.S.18

Ontwikkelcombinatie KJ,

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de Warehouse! Met plezier bieden wij onderstaand uw gemaakte keuzes aan.

Sanitaire artikelen

code	omschrijving	aantal	bedrag
	Badkamer		
	Douche-opstelling bestaande uit:		
1295489	Easydrain Multi fixt-1 rooster 70cm geborsteld rvs EDF700	1 st	0,00
1295481	Easydrain Multi inbouwdeel drain 70cm zonder rooster zij uitl. rvs EDMI700	1 st	0,00
1287384	Easydrain bezandingsset voor multi en fixt 50 t/m 120cm EDB-03	1 st	0,00
1786204	Hansgrohe Vernis showerpipe met thermostaat ecosmart chroom 26089000	1 st	0,00

code	omschrijving	aantal	bedrag
1992599	Novellini Giada g+f deur+wand in lijn 120 li 120-126cm held.m.chr GIADNGF120S-1B LET OP douchedeur is niet S maar D!!	1 st	0,00
1888813	Novellini Louvre muursteun 450mm chroom R80LOU450-K	1 st	0,00
	Subtotaal:		*0,00*
	Wastafel-opstelling bestaande uit:		
1588974	Duravit Vero Air meubelwastafel 60x47cm m/1 kraangat m/overloop wit 2350600000	1 st	0,00
1057590	De Beer Schallfix wastafelbevestigingsset met plug m10x110mm 215109001	1 st	0,00
1302452	Hansgrohe Metris wastafelkraan 110 lowflow met waste chroom 31203000	1 st	0,00
1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2'x3/8' knel chroom 22018000	2 st	0,00
1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	0,00
1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	0,00

code	omschrijving	aantal	bedrag
1286926	Lavigo Square spiegel rechthoekig 50x80cm	1 st	0,00
1565173	Lavigo M-line spiegelbevestigingsset tot 0,5m2	1 st	0,00
	Subtotaal:		*0,00*
	Radiator		
1501049	Zehnder Aura radiator el. 500x1226mm 750w verkeerswit ral 9016 PBEZ-120-50/MQ	1 st	0,00
	Subtotaal radiator		*0,00*
	Toiletruimte 8e vd		
	Toilet-opstelling bestaande uit:		
1838906	Duravit D-Neo pack wandcloset verkort 48cm rimless wit 45880900A1	1 st	0,00
1042129	Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 2 toets wit 115.770.11.5	1 st	0,00
	Subtotaal:		*0,00*
	Fontein-opstelling bestaande uit:		
1588769	Duravit DuraStyle fontein 36x22cm 1 kraangat rechts z/overloop wit 0713360000	1 st	0,00

code	omschrijving	aantal	bedrag
1287940	Grohe Universal fonteinkraan met u uitloop chroom 20202000	1 st	0,00
1580884	Schell aansluitbuisje 10mmx300mm kraag 1/2'en 3/8' chroom 500000699	1 st	0,00
1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2'x3/8' knel chroom 22018000	1 st	0,00
1071338	Hansgrohe afvoerplug 1 1/4' niet afsluitbaar chroom 50001000	1 st	0,00
1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	0,00
1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	0,00
	Subtotaal:		*0,00*
	Toiletruimte 7e vd		
	Toilet-opstelling bestaande uit:		
1838906	Duravit D-Neo pack wandcloset verkort 48cm rimless wit 45880900A1	1 st	0,00

code	omschrijving	aantal	bedrag
1042129	Geberit Sigma 01 bedieningsplaat 2 toets wit 115.770.11.5	1 st	0,00

	Subtotaal:		*0,00*
	Fontein-opstelling bestaande uit:		
1588769	Duravit DuraStyle fontein 36x22cm 1 kraangat rechts z/overloop wit 0713360000	1 st	0,00

1287940	Grohe Universal fonteinkraan met u uitloop chroom 20202000	1 st	0,00

1580884	Schell aansluitbuisje 10mmx300mm kraag 1/2'en 3/8' chroom 500000699	1 st	0,00

1301399	Grohe hoekstopkraan 1/2'x3/8' knel chroom 22018000	1 st	0,00

1071338	Hansgrohe afvoerplug 1 1/4' niet afsluitbaar chroom 50001000	1 st	0,00

1071432	Hansgrohe Flowstar s premium designsifon chroom 52105000	1 st	0,00

code	omschrijving	aantal	bedrag
1075880	De Beer rubber manchet pvc / metaal 40x32mm zwart 112340001	1 st	0,00

	Subtotaal:		*0,00*
	Subtotaal:	€	0,00

Tegels

code	omschrijving	aantal	prijs per eenheid	bedrag
	Badkamer			
1007381	Branco 20 x 50 cm Uni vlak glans Vlak	31.2 m²	0,00/m²	0,00
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	7.14 m²	0,00/m²	0,00
1027058	Schiene Roestvast staal	1 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
	Subtotaal badkamer			*0,00*
	Toiletruimte 8e verdieping			
1007381	Branco 20 x 50 cm Uni vlak glans Vlak	6 m²	0,00/m²	0,00
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.86 m²	0,00/m²	0,00
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.86 m²	40,50/m²	115,83
1085698	Schiene Roestvast staal	1 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
	Subtotaal toiletruimte 1			*115,83*
	Toiletruimte 7e verdieping			
1007381	Branco 20 x 50 cm Uni vlak glans Vlak	6 m²	0,00/m²	0,00
2040083	Grey 59.8 x 59.8 cm Uni vlak mat Vlak	2.86 m²	0,00/m²	0,00
1027058	Schiene Roestvast staal	1 st	0,00/st	0,00
1020517	Dorpels Antraciet	1 st	0,00/st	0,00
	Subtotaal toiletruimte 2			*0,00*
	Subtotaal:		€	115,83

Arbeid / Montage

omschrijving	aantal	prijs per eenheid	bedrag
Badkamer			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	24.32	0,00	0,00
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	4.93	0,00	0,00
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	2.67	0,00	0,00
(st) Aanbrengen kimafdichting	13.27	0,00	0,00
(st) Integelen easydrain	1	0,00	0,00
(st) Vloer smeren douchehoek > 90 x 90 cm	1	0,00	0,00
Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	2	0,00	0,00
Subtotaal badkamer			*0,00*
Toiletruimte 8e verdieping, arbeid tegels:			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	2.69	0,00	0,00
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.10	0,00	0,00
Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.28	87,48	111,97
Toeslag vloertegels als wandtegels verwerken	1.28	16,34	20,92
Strokend verwerken wand/vloer	1.28	9,80	12,54
Toiletwand in twee kleuren voeg	3.97	4,72	18,74
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	0.92	0,00	0,00
(st) Vrijhangend toilet aantegelen	1	0,00	0,00
Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	1	0,00	0,00
Subtotaal:			*164,17*
Toiletruimte 7e verdieping, arbeid tegels			
Aanbrengen standaard wandtegel 20 x 50 cm per m2	4.54	0,00	0,00
(st) Aanbrengen gerectificeerde vloertegel incl. levellingsysteem 60 x 60 cm per m2	1.20	0,00	0,00
(st) Aanbrengen RVS hoekprofiel	2.12	0,00	0,00
(st) Vrijhangend toilet aantegelen	1	0,00	0,00
Holonite dorpels lijmen 1000x100x20 mm	1	0,00	0,00
Subtotaal:			*0,00*
Totaal retour montage tegelwerk badkamer en toiletruimte			
Retourbedrag	1	-36,26	-36,26
Subtotaal:		€	127,91

Totaal Tegels:	€	115,83 +
Totaal Montage:	€	127,91 +
Totaal te betalen:	€	243,74

Inbegrepen btw 21% € 42,30

Verwerking

Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken
tot plafond, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** alle uitwendige hoeken**
Douchevloer op afschot met: Dorpel Holonite antraciet.
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Toiletruimte 8e verdieping:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken
tot 120 cm, voeg zilvergrijs.
Vloertegel als wandtegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (rect +levelsyst) recht gestapeld verwerken, voeg grijs;
** op voor- en bovenzijde inbouwreservoir.**
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer met vloertegels als wandtegels (60x60 cm) worden STROKEND verwerkt.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Bovenzijde van wandtegelwerk: wordt standaard niet afgewerkt.
Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Toiletruimte 7e verdieping:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken
tot 120 cm, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Bovenzijde van wandtegelwerk: wordt standaard niet afgewerkt.
Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

0011 - bnr 015-07.S.18 badkamer

Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Enkele WCD ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD vert. ca. 1050 mm +VL
	Dubbele WCD hor. ca. 1050 mm +VL
	Radiator WCD ca. 300 mm +VL
	Aardingspunt (indicatief)
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
RF	Thermostaat bediening radiator
	Radiator vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
	Kozijn zonder bovenlicht
	Sprinklerkop

maatvoering deur is inclusief kozijn.

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

A: Betonwand
B: Metal stud 100
C: Metal stud 75

Standaard afvoer/toevoer wastafel

Badkamer:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerkentot plafond, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard)(rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** alle uitwendige hoeken**
Douchevloer op afschot met: Dorpel Holonite antraciet.
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

1: Douchevloer op afschot
2: Hoogte hart(maat) douchekraan ca. 1100 mm +VL
3: Hoogte onderzijde regendouche(kop) ca. 2096 mm +VL
4: Hoogte bovenzijde wastafel ca. 900 mm +VL
5: Hoogte bovenzijde spiegel ca. 2000 mm +VL
6: Hoogte onderzijde elektrische radiator (excl. bediening) ca. 400 mm +VL

WAREHOUSE
framing your future

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.

KJ DEN HAAG

Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummers:	015-07.S.18
Stad.:	Den Haag
Datum: 17-12-2024	

Afbeelding badkamer

WAREHOUSE
framing your future

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.

KJ DEN HAAG

Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummers:	015-07.S.18
Stad.:	Den Haag
Datum: 17-12-2024	

0011-015-07.S.18 toiletruimte 8e verdieiping

Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
mv	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
EH	Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
*	Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deur is inclusief kozijn

Standaard afvoer/toevoer fontein

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

A: Betonwand
B: Metal stud 100
C: Metal stud 75
D: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

1: Hoogte bovenzijde fontein ca. 900 mm +VL
2: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL

Toiletruimte 8e verdieping:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.
Vloertegel als wandtegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (rect +levelsyst) recht gestapeld verwerken, voeg grijs;
** op voor- en bovenzijde inbouwreservoir.**
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer met vloertegels als wandtegels (60x60 cm) worden STROKEND verwerkt.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Bovenzijde van wandtegelwerk: wordt standaard niet afgewerkt.
Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

WAREHOUSE
framing your future

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.

KJ DEN HAAG

Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummers.:	016-07.S.20
Stad.:	Den Haag
Datum: 17-12-2024	

Afbeelding toiletruimte 8e vd

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.

WAREHOUSE
framing your future

KJ DEN HAAG

Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummers.:	016-07.S.20
Stad.:	Den Haag
Datum: 17-12-2024	

0011 - Bnr 015-07.S.18 -T 7e vd

Renvooi

	Enkele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Dubbele schakelaar ca. 1350 mm +VL
	Lichtpunt wand ca. 1800 mm +VL
	Lichtpunt plafond (indicatief)
mv	Plafond of Wand afzuigpunt (indicatief)
EH	Vaste aansluiting ca. 300 mm +VL
*	Kozijn zonder bovenlicht

maatvoering deur is inclusief kozijn

Standaard afvoer/toevoer fontein

Toiletruimte 7e verdieping:

Wandtegel: Ceramic Apolo R614-2 glans wit 20 x 50 cm (standaard) HORIZONTAAL rondom gestapeld verwerken tot 120 cm, voeg zilvergrijs.
Vloertegel: Rako Abetone DAK62838 grey 60 x 60 cm (standaard) (rect +levelsyst) recht gelegd, voeg grijs.
Vloer en wandtegels worden NIET STROKEND verwerkt.
Bovenzijde van wandtegelwerk: wordt standaard niet afgewerkt.
Wandafwerking boven wandtegelwerk: volgens T.O. (technische omschrijving).
Hoekprofiel: Schluter Schiene RVS E110/100.
** uitwendige hoek inbouwreservoir **
Deurdorpel: Holonite antraciet.
In de vloertegels is een nuance verschil mogelijk.

Verdiepingshoogte ca. 2670 mm

A: Metal stud 100
B: Metal stud 75
C: Hoogte bovenzijde inbouwreservoir ca. 1180 mm +VL

1: Hoogte bovenzijde fontein ca. 900 mm +VL
2: Hoogte bovenzijde wandcloset (excl. zitting) ca. 430 mm +VL

WAREHOUSE
framing your future

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.

KJ DEN HAAG

Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummers:	015-07.S.18
Stad.:	Den Haag
Datum: 17-12-2024	

Afbeelding toilet 7e vd

WAREHOUSE
framing your future

De genoemde maatvoering is excl. tegelwerk. De tekening is een visuele weergave van uw badkamer/toilet. De weergegeven tegelverdeling is het uitgangspunt voor de tegelzetter. Let op: kleine afwijkingen in de bouw kunnen invloed hebben op de tegelverdeling.

KJ DEN HAAG

Project.:	KJ Den Haag
Bouwnummers:	015-07.S.18
Stad.:	Den Haag
Datum: 17-12-2024	

bruynzeel KEUKENS	Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
	Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
	Bonnummer	45041119.01.33	Leveradres	Opstelling Bnr. 015-07.S.18 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
	Tekening	Bovenaanzicht	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.33	Leveradres	Opstelling Bnr. 015-07.S.18 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Wandaanzicht 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Sym	Detail
01	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. (combi)oven á 3,6 kW
02	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
03	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
04	(S) Schakelaar MV
05	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. vaatwasser á 2,2 kW
06	(S) Warmwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
07	(S) Koudwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
08	(S) Afvoer 40mm opbouw vanuit vloer t.b.v. spoelbak en vaatwasser
09	(S) Combikraan (kw) met beluchter en terugslagklep t.b.v. vaatwasser
10	(S) Loze leiding
11	(S) Loze leiding
12	(S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie kookplaat á 7,4 kW
13	(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
14	(S) D-WCD+ra verticaal t.b.v. algemeen gebruik
15	(S) CO2 sensor
16	(S) Thermostaat
17	(S) Serieschakelaar
18	(S) Enkelpolige schakelaar

Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.33	Leveradres	Opstelling Bnr. 015-07.S.18 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Installatietekening wand 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Sym	Detail
01	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. (combi)oven á 3,6 kW
02	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
03	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
04	(S) Schakelaar MV
05	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. vaatwasser á 2,2 kW
06	(S) Warmwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
07	(S) Koudwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
08	(S) Afvoer 40mm opbouw vanuit vloer t.b.v. spoelbak en vaatwasser
09	(S) Combikraan (kw) met beluchter en terugslagklep t.b.v. vaatwasser
10	(S) Loze leiding
11	(S) Loze leiding
12	(S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie kookplaat á 7,4 kW
13	(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
14	(S) D-WCD+ra verticaal t.b.v. algemeen gebruik
15	(S) CO2 sensor
16	(S) Thermostaat
17	(S) Serieschakelaar
18	(S) Enkelpolige schakelaar

Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.33	Leveradres	Opstelling Bnr. 015-07.S.18 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Installatietekening wand 2	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Sym	Detail
01	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. (combi)oven á 3,6 kW
02	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
03	(S) D-WCD+ra horizontaal. t.b.v. huishoudelijk gebruik
04	(S) Schakelaar MV
05	(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v. vaatwasser á 2,2 kW
06	(S) Warmwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
07	(S) Koudwaterleiding inclusief hoekstopkraan met filter
08	(S) Afvoer 40mm opbouw vanuit vloer t.b.v. spoelbak en vaatwasser
09	(S) Combikraan (kw) met beluchter en terugslagklep t.b.v. vaatwasser
10	(S) Loze leiding
11	(S) Loze leiding
12	(S) 2 fasen perilex t.b.v. inductie kookplaat á 7,4 kW
13	(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
14	(S) D-WCD+ra verticaal t.b.v. algemeen gebruik
15	(S) CO2 sensor
16	(S) Thermostaat
17	(S) Serieschakelaar
18	(S) Enkelpolige schakelaar

Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
Bonnummer	45041119.01.33	Leveradres	Opstelling Bnr. 015-07.S.18 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
Tekening	Installatietekening wand 6	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

bruynzeel KEUKENS	Klant	J.P. van Eesteren BV	Project	KJ Den Haag II te Den Haag	Datum	15-10-2024
	Referentie		BouwNr	-	Schaal	-
	Bonnummer	45041119.01.33	Leveradres	Opstelling Bnr. 015-07.S.18 / Recht Lange Poten	Versie	RTH 151024
	Tekening	Rendering 1	Verkoper	Jill Damwijk	Formaat	A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.